

항만건설과 공사집행 현황

(2024년 1월 기준)

구분	공 사 명	사 업 량	계 약 일	준공예정일	도 급 사 감 리 사	공 정(%)		비고
			착 공 일	준 공 일		전체	24년도	
동해신항	동해항 3단계 방파호안 축조공사	- 방파호안 1,016m - 방파제 제거 및 보강 389.8m - 해안보호대책시설 2,192m - 부대공 1식	2017.12.27	2023.12.30.	SK에코플랜트(주)	94.31	-	공사 중지 중 (‘23.7.17.~)
			2017.12.29.	-	(주)헤인이앤씨			
	동해신항 진입도로 건설공사	- 도로 0.76km (공단1로~동해신항)	2022.10.04	2025.10.07.	진흥기업(주)	-	미착수	공사 중지 중 (‘22.12.21.~)
			2022.10.24	-	(주)수성엔지니어링			
연안정비	강릉 정동진해변 연안정비사업	- 수중방파제 3기(310m) - 돌제 1기(220m) - 해변복원 89천㎡ - 돌제진입로 70m	2018.12.24	2023.11.30.	(주)동부건설	89.12	16.46	공사 중지 중 (‘23.10.17.~)
			2018.12.26	-	(주)대영엔지니어링			
	속초 외옹치지구 연안정비사업	- 수중방파제 2기(280m) - 돌제 40m - 양빈 31,970㎡	2023.9.25	2026.6.25	(주)케이씨씨건설	4.65	19.81	공사 중지 중 (‘23.12.29.~)
			2023.9.25	-	(주)아라기술			
어항	임원항 정비공사	- 소형선부두 - 직립호안 개축 - 부대공 1식 등	2023.07.03	2026.06.19	(주)태경건설	15.06	-	24년도 3차 착공일 (‘24.2.21.)
			2023.07.06.	-	(주)헤인이앤씨			
	임원항 태풍피해방지 보강공사	- 동방파제 보강 - 남방파제 연장 등	2023.12.08	2026.05.28	(주)세기건설	0.04	-	24년도 2차 착공일 (‘24.2.21.)
			2023.12.11	-	(주)헤인이앤씨			

어항	장호항 정비사업	- 소형선부두 70m 연장 - 파제제 이설 140m - 친수부지조성 - 부대시설 1식 등	2023.07.24	2026.07.14	(주)hj중공업	4.43	-	24년도 2차 착공일 (‘24.2.21.)
			2023.07.31	-	(주)세광종합기술단			
	덕산항 정비공사	- 북방파제 보강공 350m, - 파제제 이설 140m - 소형선 부두 70m 등	2023.08.30	2025.09.09	(주)영원건설	16.39	-	24년도 2차 착공일 (‘24.2.21.)
			2023.09.11	-	(주)세광종합기술단			